

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 163 DEL 13 APR. 2018 PROT. N. 6458

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SEDE DI CREMA - ESTENSIONE CONTRATTUALE

CUP: D93J17000120005
CIG LAVORI EDILI: Z1421C29E1
CIG LAVORI DA SERRAMENTISTA : ZE121C2A3A

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTI gli artt. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale;
- VISTA la Deliberazione Consigliare n° 25 del 21.12.2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018;
- VISTA la Deliberazione Giuntale n° 130 del 21.12.2017, con cui è stato assegnato il budget direzionale relativo all'esercizio 2018;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 371 del 19.09.2017, con cui è stata affidata la prestazione di servizi per la stesura del progetto esecutivo relativo alla sistemazione della sede di Crema;
- VISTA la Deliberazione Giuntale n° 85 del 20.09.2017, con cui è stata approvata la progettazione dei lavori di riqualificazione della sede di Crema, per un onere complessivo di € 70.000,00 (IVA esclusa);
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 49 del 02.02.2018, con cui sono stati affidati i lavori edili relativi alla sistemazione della sede di Crema all'IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO DI FABIO E STEFANO SNC - VIA BERGAMO, 363 - 26100 CREMONA - P.I. 00876450198, per un importo complessivo di € 11.914,37 (IVA esclusa), di cui € 11.355,85 (IVA esclusa) per le lavorazioni ed € 558,52 (IVA esclusa) per gli oneri della sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 104 del 22.02.2018, con cui sono stati affidati i lavori da serramentista relativi alla sistemazione della sede di Crema; dell'Impresa M.G.M. DI MAZZINI MASSIMO, GOFFREDO, MANSUETO SNC - VIA VITTORIO VENETO, 12 - 26017 TRESORE CREMASCO (CR) - P.I. 00668500192, presentata in data 21.02.2018 ore 08.49.49 dell'importo complessivo di € 17.661,93 (IVA esclusa), di cui € 17.203,41 (IVA esclusa) per le lavorazioni ed € 458,52 (IVA esclusa) per gli oneri della sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso;
- ATTESA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di completamento relativi alla sistemazione della sede di Crema;
- VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i., codice dei contratti pubblici;
- VISTO il Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione Giuntale n° 57 del 18.07.2017, ratificata con Deliberazione Consigliare n° 14 del 31.07.2017;
- VISTO il D.L. 06.07.2012 n° 95, convertito in L. 07.08.2012 n° 135;
- VISTO l'art. 1, comma 610, della Legge 23.12.2014 n° 190;
- CONSIDERATO che durante l'esecuzione si è reso necessario eseguire dei lavori di completamento relativi alla sistemazione della sede di Crema;
- CONSIDERATO che le opere di completamento rispetto al progetto iniziale sono dovute a circostanze impreviste e imprevedibili in corso di esecuzione e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che la modifica non altera la natura generale del contratto;
- Viste le offerte presentate per i lavori di completamento relativi alla sistemazione della sede di Crema dalle seguenti imprese:
 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO DI FABIO E STEFANO SNC - VIA BERGAMO, 363 - 26100 CREMONA - P.I. 00876450198, in data 05.04.2018, per un importo di € 400,00 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara, per i lavori edili;
 - M.G.M. DI MAZZINI MASSIMO, GOFFREDO, MANSUETO SNC - VIA VITTORIO VENETO, 12 - 26017 TRESORE CREMASCO (CR) - P.I. 00668500192, in data 04.04.2018, per un importo di € 2.475,00 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara, per i lavori da serramentista;
- per un onere complessivo di € 2.875,00 (IVA esclusa);
- CONSIDERATO che il contratto può essere modificato senza la necessità di una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, se il valore della modifica è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto per i lavori e che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, può imporre all'appaltatore l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Lavori Edili			
Progetto approvato			€ 14.444,20
Contratto			€ 11.914,37
Modifica			€ 400,00
Contratto + Modifica			€ 12.314,37
Modifica al netto del ribasso < Soglia comunitaria per i lavori	€ 400,00	<	€ 5.225,000
Modifica al netto del ribasso < 15% Contratto	€ 400,00	<	€ 1.787,16
Modifica al netto del ribasso < 20% Contratto	€ 400,00	<	€ 2.382,87

Lavori da Serramentista			
Progetto approvato			€ 18.022,37
Contratto			€ 17.661,93
Modifica			€ 2.475,00
Contratto + Modifica			€ 20.136,93
Modifica al netto del ribasso < Soglia comunitaria per i lavori	€ 2.475,00	<	€ 5.225,000
Modifica al netto del ribasso < 15% Contratto	€ 2.475,00	<	€ 2.649,29
Modifica al netto del ribasso < 20% Contratto	€ 2.475,00	<	€ 3.532,39

- VISTO che l'onere complessivo relativo alle modifiche al netto del ribasso di gara di € 2.875,00 (IVA esclusa) trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, approvato con Deliberazione Giunta n° 85 del 29/03/2017:

	Lavori Edili	Lavori da Serramentista	Totale
Progetto approvato	€ 14.444,20	€ 18.022,37	€ 32.466,57
Contratti	€ 11.914,37	€ 17.661,93	€ 29.576,30
Modifiche	€ 400,00	€ 2.475,00	€ 2.875,00
Contratti + Modifiche	€ 12.314,37	€ 20.136,93	€ 32.451,30
Contratti + Modifiche < Progetto approvato	€ 32.451,30	<	€ 32.466,57

DETERMINA

- Di procedere all'affidamento dei lavori di completamento relativi alla sistemazione della sede di Crema;
- Di approvare le modifiche ai contratti per i lavori di completamento relativi alla sistemazione della sede di Crema e di estendere gli importi contrattuali alle seguenti imprese:
 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO DI FABIO E STEFANO SNC – VIA BERGAMO, 363 – 26100 CREMONA – P.I. 00876450198, per un importo di € 400,00 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara, per i lavori edili;
 - M G M DI MAZZINI MASSIMO, GOFFREDO, MANSUETO SNC – VIA VITTORIO VENETO, 12 – 26017 TRESORE CREMASCO (CR) – P.I. 00668500192, per un importo di € 2.475,00 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara, per i lavori da serramentista;
- per un onere complessivo di € 2.875,00 (IVA esclusa) pari ad € 3.507,50 (IVA inclusa);
- Di contabilizzare la spesa complessiva di € 3.507,50 (IVA inclusa) sui conti 01/111003/BB01 del bilancio camerale 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di acquisire il referto contabile della ragioneria

Cremona, 1/3 APR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. ssa Maria Grazia Cappelli)



REFERTO DI RAGIONERIA


LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

- NON HA RILEVANZA CONTABILE
- TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI CAPITOLI DI BILANCIO
- È CONFORME ALLE NORME CONTABILI

DATA,

13 APR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE



PER CONFERIMENTO INCARICHI E/O ASSUNZIONI PERSONALE

- OCCORRE DENUNCIA SINTESI
(TRASMETTERE DATI UFFICIO PERSONALE)
- NON OCCORRE DENUNCIA SINTESI

PER ACQUISTO BENI

- ALL'INVENTARIO
- NON OCCORRE INVENTARIARE